

自由が丘駅周辺の公衆喫煙所等の整備の進捗について

1 検討組織の設置等について

令和5年11月22日のまち運営会議において、トレーラーのデザインや多目的広場の整備については、関係団体の代表等により検討することについて提案がありました。

このため、自由が丘商店街振興組合、㈱ジェイ・スピリット、しらかば通り会及び東急㈱による第1回自由が丘喫煙所協議会（仮称）を令和6年1月15日に開催し、トレーラー（外装）のデザイン及び多目的広場の整備等の検討を開始し、地域の意向を反映して整備してまいります。

2 工事日程等について

(1) 水道工事

日程 令和6年1月16日（実施済）

内容 既設メーターバルブ解体、メーターバルブ設置及び立水栓設置等

(2) 電気工事

日程 令和6年1月26日～2月16日

内容 ポール設置、配線及び外灯設置

※ポール設置時の掘削作業で騒音や振動が多少発生しますが、作業は2月4日から6日の3日間に集中して行います。

(3) トレーラー設置

日程 令和6年2月20日～3月8日

内容 トレーラー搬入、内装工事（空気清浄機等設置）、外装工事（階段等設置）等

※トレーラーは、フォークリフトで夜間（午前1時頃～午前2時頃）に搬入します。

※内装工事は、エアコン、空気清浄機、灰皿、防犯カメラ等の設置作業を行います。

※外装工事は、喫煙所入口照明設置、階段・デッキの設置及びラッピング（又は塗装）施工等を行います。

(4) 外構工事

日程 令和6年2月20日～3月29日

内容 砂利敷き、フェンス・門扉設置、土系舗装工事等

※基本的に作業時間は平日の8時30分から17時までになります。天候により工事が遅れた場合は、土曜日の10時から16時で作業する場合があります。

※砂利敷きは重機での転圧（力を加え締め固める）により振動・騒音が発生しますが、作業は1日程度です。

※フェンス・門扉設置は、基礎の設置時は、手掘り又は小型ユンボで作業しますので、多少の騒音・振動が発生しますが、作業日数は4日程度です。

※土系舗装は、車両1台（3回）で材料を搬入します。作業中の振動・騒音ほとんど発生しません。

※工事中は、必要に応じて交通誘導員を配置します。

(5) その他

日程については、天候や工事の進捗により、変更となる場合があります。

大きな騒音や振動が発生する場合は、別途、近隣等へ事前にお知らせします。

3 公衆喫煙所の詳細の確定について

公衆喫煙所については、下記のとおりトレーラーを配置し、防犯カメラを左奥のポールに設置します。

また、入口近くに喫煙所の案内を掲示することとし、喫煙所内に消火器の設置や非常時の連絡先を掲示します。

なお、喫煙所の設置期間は令和 10 年 3 月 31 日まで（変更の場合あり）としています。

以 上

○ トレーラー型喫煙所の配置図及び外観（イメージ）

